

# INNOVOLTUS

New things under the sun



Brain of your energy management



checklist

# Inhoudsopgave

**Checklist installatie** ..... 3

# Checklist installatie

## Installatie

- Alle PV wordt ingelezen via Jullix?
- Alle Batterijsystemen wordt ingelezen en gestuurd via Jullix?
- Alle laadpalen worden ingelezen/gestuurd via Jullix?

## Jullix/extender configuratie

- Digitale meter communicatie ingesteld
- Omvormers en laadpalen communicatie ingesteld
- Alle devices: Extenders, Muon's en Nuo's gepaired met Jullix master.
- Controle van de signaal kwaliteit van de draadloze connecties met Jullix, allemaal > -85dBm.

## Portaal: koppeling met installatie

- Apparaten > Instellingen: De Jullix (master) toegevoegd aan de installatie
- Apparaten > Instellingen: De Jullix (master) ingesteld als GateWay
- Apparaten > Instellingen: De andere apparaten (Extenders, Muon, Nuo) toegevoegd aan de installatie

## Portaal: configuratie

- Algemeen > Installatie: naam, correct adres
- Algemeen > Tarief : Capaciteit tarief en Energie Tarief
- Algemeen > Gebruikers: klant toegevoegd en ingesteld als EIGENAAR
- Omvormer > Instellingen: Batterij capaciteit en Batterij kost
- Omvormer > Zonnepanelen: ligging en vermogen

## Muon: configuratie

- Profiel > Mijn auto's: Auto aanmaken en instellen (Door de klant!)
- Laadpaal > Instellingen: gedrag bij inpluggen
- Laadpaal > Instellingen: Offline gedrag
- Laadpaal > Toegang: Auto toegang tot laadpaal instellen.

## Klant informeren

- mijn.jullix.be & app
- Eigenaar: configuratie
- Muon
- Nuo